

Terminplan (Service-Nr. 506053)
Maxime 300 SD, oK, 2H
2-Liter-Plus-Viebrockhaus

Bauvorhaben: Limburgweg 23; 41747 Viersen-
Bauherr: Hauenstein; Andrea; Hauenstein; Nico; Bahnhofstr. 13a; 41747
Viersen
Telefon-Nr.: Priv. ; Gesch. ; Mobil 0176 24043147; Gesch2.

Wir bitten alle Folgegewerke fachlich auf die Richtigkeit des Vorgewerkes zu achten, da diese sonst als richtig anerkannt werden.

49. KW 2006 (04.12. - 10.12.)

Ab Do Fa. Hout und Poels (M) Maurerarbeiten

50. KW 2006 (11.12. - 17.12.)

Ab Mo Fa. Hout und Poels (M) Maurerarbeiten
Mo Fa. Hout und Poels (B) Decke verlegen
Di Fa. Bauking Materialanlieferung Dachgeschoß
Mi Fa. van Bebber (R) Richten
Mi, 10:00 Uhr Herr Janßen Baustellenbesuch Bauleitung (3)
Do Fa. Hout und Poels (M) Schornstein

51. KW 2006 (18.12. - 24.12.)

Mo. - Mi. Fa. Hout und Poels (M) Maurerarbeiten
Di. Fa. Van Bebber (F) Fenster einbauen
Mi, 10:00 Uhr Herr Janßen Baustellenbesuch Bauleitung (4)
Do. u. Fr. Fa. van Bebber (Gs) Giebel & Traufgesimse
27-29.12.06 Eigenleistung Außenmalerarbeiten

Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

2. KW 2007 (08.01. - 14.01.)

Mo. u. Di. Fa. Koy (K) Klempnerarbeiten
Mi. - Fr. Fa. Koy (S) Sohlenabklebung herstellen
Mi. - Fr. Fa. Koy (D) Dacheindeckung
Mi, 10:00 Uhr Herr Janßen Baustellenbesuch Bauleitung (5)
Mi. - Do. Fa. Sapsiz Fugenarbeiten
Fr Fa. Hout und Poels (G) Gerüst abbauen

3. KW 2007 (15.01. - 21.01.)

Mo.	Eigenleistung	Hausanschlüsse herstellen! (Kanal)
Di. – Do.	Eigenleistung	Hausanschlüsse herstellen! (Öffentliche)
Mi, 10:00 Uhr	Herr Bosch	Baustellenbesuch Bauleitung (6)
Ab Fr	Fa. LoBa (T)	Trockenbau

4. KW 2007 (22.01. - 28.01.)

Ab Mo	Fa. LoBa (T)	Trockenbau
Di. - Do.	Fa. Goebel (RE)	Rohbauinstallation Elektro
Di. - Fr.	Fa. Lorenzen (RHS)	Rohbauinstallation Heizung/Sanitär
Mi, 10:00 Uhr	Herr Bosch	Baustellenbesuch Bauleitung (7)

5. KW 2007 (29.01. - 04.02.)

Mo	Fa. LoBa (T)	Trockenbau
Di. u. Mi.	Fa. Idink	Putzarbeiten
Mi, 10:00 Uhr	Herr Bosch	Baustellenbesuch Bauleitung (8)
Do. u. Fr.	Fa. Lorenzen (BDA)	Heizungsarb./Bad- u. Duschwanne aufst.

6. KW 2007 (05.02. - 11.02.)

Mo. u. Di.	Fa. Dicks und Sohn (E)	Estricharbeiten
Mi, 10:00 Uhr	Herr Bosch	Baustellenbesuch Bauleitung (9)
Ab Fr	Fa. Herm. Jansen Söhne	Spachtelarbeiten
Ab Fr	Fa. Goebel (FE)	Fertiginstallation Elektro

7. KW 2007 (12.02. - 18.02.)

Mo. - Fr.	Fa. Lorenzen (Aufh.)	Fußbodenheizung aufheizen (Fliesenbereiche)
Mo	Fa. Herm. Jansen Söhne	Spachtelarbeiten
Mo	Fa. Goebel (FE)	Fertiginstallation Elektro
Mi, 10:00 Uhr	Herr Bosch	Baustellenbesuch Bauleitung (10)
Do. u. Fr.	Fa. Vousten (WF)	Fliesenarbeiten (Wandfliesen)

8. KW 2007 (19.02. - 25.02.)

Mo. - Fr.	Fa. Vousten (BF)	Fliesenarbeiten (Bodenfliesen)
Mi, 10:00 Uhr	Herr Bosch	Baustellenbesuch Bauleitung (11)

9. KW 2007 (26.02. - 04.03.)

Mo	Fa. Gellen	Geländer montieren
Ab Mo	Eigenleistung	Malerarbeiten
Di. u. Mi.	Fa. Goebel (EE)	Endinstallation Elektro
Di. u. Mi.	Fa. Lorenzen (EHS)	Endinstallation Heizung/Sanitär
Di. u. Mi.	Fa. Nibe	Heizungseinweisung für Bauherr
Mi	Fa. Lorenzen (EHS)	Heizungsanlage kontrollieren
Mo. – Fr.	Fa. Lorenzen (Aufh.)	Fußbodenheizung aufheizen (restliche Bereiche)
Mi, 10:00 Uhr	Herr Bosch	Baustellenbesuch Bauleitung (12)
Do	Fa. Türelemente	Innentüren einbauen
Fr	Fa. Derstappen	Holztreppe

10. KW 2007 (05.03. - 11.03.)

Mo	Fa. Klaus Hendrix	Versiegelungsarbeiten
Di, 11:00 Uhr	Fa. Wehmeyer & Peter	Blower-Door-Test
Di, 11:00 Uhr	Herr Bosch	Vorabnahme
Di	Fa. Hout und Poels (S)	Baustromzählerkasten abbauen
Mi. - Do.	Fa. Dicks und Sohn (T)	Fußbodenbelagsarbeiten
Mi. - Do.	Fa. Dicks und Sohn (T)	Holzfußleisten montieren
Fr, 11:00 Uhr	Herr Bosch	Endabnahme

Straelen, 07.12.2006

AB

Sollte es durch Witterungseinflüsse zu Verzögerungen kommen, wird der Terminplan dementsprechend geändert. Alle Handwerker werden entsprechend benachrichtigt.

Die Heizungseinweisung für den Bauherren findet parallel zur Endinstallation statt. Den genauen Termin nennt Ihnen Ihr Bauleiter beim Baustellentermin ca. 14 Tage vorher.

**Ihren Rohbau-Bauleiter Herrn Janßen
erreichen Sie unter der Telefonnummer**

**Tel. 0173-9064442
Fax 02834 – 913992**

**Ihren Ausbau-Bauleiter Herrn Bosch
erreichen Sie unter der Telefonnummer**

**Tel. 0173-9063339
Fax 02834 – 913992**

Alle Termintage sind Arbeitstage. Die Handwerker müssen während dieser Zeit ihre Arbeiten soweit fertig stellen. Der im Bauzeitenplan aufgezeigte Beginn ist nicht zwingend, aber die Fertigstellung zu dem angegebenen Termin.

Sollten Sie Schwierigkeiten sehen, die eventuellen Eigenleistungen in der vorgegebenen Zeit zu schaffen, bitten wir Sie umgehend um Rückmeldung bei Ihrem Bauleiter, da spätere Terminverschiebungen zu erheblichen Verzögerungen führen.